

Etat d'avancement du programme initial Ad'Ap Joinville-le-Pont 2022

	LOCALISATION EQUIPEMENTS	POSSIBILITE D'ACCES	DIAGNOSTIC 2014	Diagnostic 2021	Observations	Travaux restants	ETAT actuel	
Mairie : rez-de-chaussée	Chaîne de déplacement							
	Accès depuis la rue	Abaissés de trottoir de chaque côté de la rue, parvis tapis avec encadrement métallique, parvis inconfortable	☹️	☹️		Pose de bandes de guidage	En cours	
	Bâti							
	Hall d'entrée - Accueil	Banque d'accueil hauteur = 0,90	☹️	😊				Fait
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Poser des boucles magnétiques de guichet et un logo	
	Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés		Fait
	éclairage	banque d'accueil : 100 lux ; hall d'accueil : 398/300/350 lux	☹️	😊		Renforcer l'éclairage au niveau de la banque d'accueil		Fait
	Accès à la bibliothèque							
	Accès à la bibliothèque	Porte 2x0,75 avec 0,68 de passage, espace d'usage ok	☹️	😊			Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
	Déplacement dans la bibliothèque	banque d'accueil hauteur =0,75m	☹️	😊				Fait
		Allée principale largeur = 1,05m à 1,50m	☹️	😊			Réaménager les rayons	Fait
		Distance entre étagères de 0,52 à 0,90m hauteur livres 0,30 à 1,80m	☹️	😊			Réaménager les rayons	Fait
	Bureau responsable bibliothèque	porte 0,68m de large	☹️	😊			Installer 1 porte de 0,90	Fait
	Sanitaires bibliothèque	Pas de sanitaires adaptés	☹️	😊			Créer 1 WC PMR	Fait
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Poser une boucle magnétique de guichet et un logo	
	Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés		Fait
	Accès aux services à la population							
	L'accueil des services à la population comprend :	2 portes doubles 2x 0,73m avec 0,70m de passage	☹️	😊		Réalisé dans le cadre du guichet unique. Seules les tablettes de deux zones d'accueil doivent être relevée de 2 cm	Projet de guichet unique prochainement à l'étude	Fait
	service CNI 2 bureaux	passage 0,80	☹️	😊			Rabaisser à 0,70	Fait
	service scolaire et péri 2 sas	hauteur bureau 0,75m	☹️	😊			Rabaisser à 0,70	Fait
	1 guichet	hauteur guichet 1,20m	☹️	😊			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	
	Information et signalisation SAS	?	☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊			Renforcer l'éclairage au niveau du SAS droit	
	éclairage SAS	SAS gauche : 401/295 lux, SAS droite : 125 lux	☹️	😊			Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	
	accès du personnel	porte 2X0,80m passage de 0,63m	☹️	😊			Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	
		porte 1X0,84m passage de 0,72m	☹️	😊				
	Accès aux étages							
	escaliers d'honneur	largeur 2,70m, mains courantes ok (hauteur : 1,00m), hauteur marches : 17 cm, giron 32 cm, nez de marches contrastés et non glissants, palier bas : 57/65 lux, palier milieu : 206 lux	☹️	😊			Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Poser les nez-de-marches, contremarches et BEV
	escaliers encloisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm, 253/245/150 lux	☹️	😊			Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
	escalier métallique colimaçon (RDC R+2)	largeur 1,20m, mains courantes ok hauteur : 1,02m), hauteur marches : 16,5cm, giron : 32,5 cm au milieu, espace sous escalier non protégé, palier bas : 125 lux, milieu escalier bas : 84 lux	☹️	😊		Plus accessible au public depuis les travaux du guichet unique		Plus de travaux prévus
	sas ascenseur PMR	porte 2X0,70m passage de 0,63m	☹️	😊		uniquement RDC, R+1, R+2 et R+4 pour le public	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Signalétique à poser au RDC
	Ascenseur PMR	accès 0,90m de large, cabine 1,40mX1,40m, conforme à la NF EN 81-70	☹️	😊			Remplacement des portes du R-2 au R+2	Rétablir les fonctions vocales et sonores + signalisation
Mairie : 1er étage	Sanitaires	Sanitaire PMR pas aux normes	☹️	😊		Mettre aux normes les sanitaires	Fait en 2023	
	accès aux circulations (sas)	porte 2X0,70m, passage 0,63m	☹️	😊		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait	
	escaliers d'honneur	largeur 2,70m, mains courantes ok (hauteur : 1,00m), hauteur marches : 17 cm, giron 32 cm, nez de marches contrastés et non glissants	☹️	😊		Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Poser les nez-de-marches, contremarches et BEV	
	escaliers encloisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️	😊		Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait	
	escalier métallique colimaçon (RDC R+2)	largeur 1,20m, mains courantes ok hauteur : 1,02m), hauteur marches : 16,5cm, giron : 32,5 cm au milieu, espace sous escalier non protégé, 223/344 lux	☹️	😊		Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Plus de travaux prévus	
	accès à la salle des Fêtes	5 portes 2X0,80m, passage de 0,73m	☹️	😊		Portes autoblocantes maintenues ouverte durant les périodes d'accueil du public	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Plus de travaux prévus
	Salle des Fêtes	inaccessible aux personnes sourdes et malentendantes	☹️	😊		Pas d'obligation réglementaire sur ce point mais une boucle sera installée en 2022	Installer une boucle magnétique	
	accès à l'office	porte 2X0,73m, passage de 0,68m	☹️	😊		Pas accessible au public	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Plus de travaux prévus
	accès bureaux élus	porte 2X0,73m, passage de 0,68m et porte 0,80m, passage de 0,76m	☹️	😊			Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	ge	accès aux circulations (sas)	porte 2X0,70m, passage 0,63m	☹️	😊		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
escaliers d'honneur		largeur 2,70m, mains courantes ok (hauteur : 1,00m), hauteur marches : 17 cm, giron 32 cm, nez de marches contrastés et non glissants	☹️	😊		Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Poser les nez-de-marches, contremarches et BEV	
escaliers encloisonnés		largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️	😊		Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait	
escalier métallique colimaçon (RDC R+2)		largeur 1,20m, mains courantes ok hauteur : 1,02m), hauteur marches : 16,5cm, giron : 32,5 cm au milieu, espace sous escalier non protégé	☹️	😊		Plus accessible au public depuis les travaux du guichet unique	Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Plus de travaux prévus
accès à la salle du Conseil Municipal		5 portes 2X0,83m, passage de 0,76m	☹️	😊		On installera une boucle magnétique dans cette salle	Installer au moins 2 portes tiercées 0,90+0,50	Fait
accès au cabinet du Maire		porte 0,83m, passage de 0,76m	☹️	😊		Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'unconrde d'accès; Toutefois les travaux ont été réalisés en cacueil de personnes sur RDV accompagné du personnel.	Installer 1 porte de 0,90	Fait

Mairie : 2ème éta:

Déplacement dans le cabinet du Maire	portes de communication à l'intérieur des locaux sont toutes identiques : 0,83m, passage de 0,76m	☹	☺	Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès; Toutefois les travaux ont été réalisés en accueil de personnes sur RDV accompagné du personnel.	Installer 1 porte de 0,90	Fait
accès au secrétariat du Maire	porte 0,83m, passage de 0,76m	☹	☺	Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès; Toutefois les travaux ont été réalisés en accueil de personnes sur RDV accompagné du personnel.	Installer 1 porte de 0,90	Fait
accès au bureau du Maire	2 portes 2X0,73m, passage de 0,70m	☹	☺	Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès; Toutefois les travaux ont été réalisés en accueil de personnes sur RDV accompagné du personnel.	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
accès service communication	porte 0,83m, passage de 0,76m	☹		Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès	Installer 1 porte de 0,90	
déplacement dans scc communication	portes de communication à l'intérieur des locaux sont toutes identiques : 0,83m, passage de 0,76m	☹		Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès	Installer 1 porte de 0,90	
accès à la salle des Mariages	5 portes 2X0,83m, passage de 0,76m	☹	☺		Installer au moins 2 portes tiercées 0,90+0,50	Fait
Salle des Mariages	inaccessible aux personnes sourdes et malentendantes	☹	☺		installer une boucle magnétique	Fait
accès service culturel	porte 2X0,68m, passage de 0,51m ; poteau bureau 0,76m, passage de 0,70m	☹		Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique avec mise en place d'un contrôle d'accès	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Plus de travaux prévus
Revêtement de sols, murs et plafonds		☹	☺		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
sanitaires	pas de sanitaire adapté	☹	☺		Créer 1 WC PMR	Fait

Mairie : 3ème étage	L'ascenseur PMR arrive directement au milieu du couloir de distribution de l'étage							
	escaliers encoisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️	😊			Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
Mairie : 4ème, 5ème, 6ème étages (Code du Travail)	L'ascenseur PMR arrive directement au milieu du couloir de distribution de l'étage							
	escaliers encoisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️	😊			Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
	sanitaires	pas de sanitaire adapté	☹️	😊		Zone code du travail depuis les travaux du guichet unique. Seul le bureau de l'urbanisme est accessible sur RDV et accessible depuis l'ascenseur PMR. Les sanitaires sont réservés au personnel. Des sanitaires PMR ont toutefois été créés aux étages 5 et 6 pour limiter l'usage des sanitaires PMR publics par le personnel	Créer 1 WC PMR	Revoir l'agencement du bureau de l'urbanisme pour assurer l'espace de retournement (2022)
Mairie : 1er sous-sol	accès depuis le parvis	voie pompiers entre l'école maternelle du Centre et l'HDV, rampe à forte pente	☹️	😊		Création d'une passerelle et d'un ascenseur extérieurs.	Aménagement du parking courant 2015	Fait (Seule une vitrophane reste à poser)
	parking	pas de place réservée, cheminement impossible pour gagner l'ascenseur PMR	☹️				Aménagement du parking courant 2015	Plus de travaux prévus
	escaliers encoisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️			Le parking a été intégré à l'offre globale de stationnement de la rue de Paris. Il n'y a plus d'accès public à la mairie depuis le parking. Il ne dessert que le parvis	Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	
	accès depuis le hall	Ascenseur PMR, sas porte 2X0,70m, puis cabine conforme	☹️				Aménagement du parking courant 2015	
	sanitaires	pas de sanitaire adapté	☹️	😊		Le sanitaire PMR pour femmes créé nécessite une modification	Créer 1 WC PMR	Sanitaire créé, A modifier en 2022
Mairie : 2ème sous-sol (Code du Travail)	accès depuis le hall	ascenseur PMR, sas porte 2X0,70m	☹️			Cet étage n'est accessible au public. Il ne comporte que des archives et des locaux techniques. Il sera traité après l'AdAp dans le cadre du code du travail	Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Plus de travaux prévus
	escaliers encoisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm		😊		Multisensorialité	Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
Mairie : 3ème sous-sol / Scène Prévert	accès depuis la rue	accès depuis la rue de Paris et les Bords de Marne à forte pente	☹️	😊		Accessible depuis passerelle et ascenseur extérieur	Intégré dans la restructuration du parvis et des abords de l'hôtel de ville	Fait
	accès au hall	3 portes 2X0,78m	☹️	😊		Les 2 battants des portes peuvent être ouverts à l'entrée du public	Installer 3 portes tiercées 0,90+0,50	Fait en 2021
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Bandes podo tactiles et guidage à réaliser	Installer des BEV + un guidage	Fait
	escaliers encoisonnés	largeur 1,40m, mains courantes ok (hauteur 0,83m), hauteur marches : 16 cm, giron : 32,5 cm	☹️	😊		Multisensorialité	Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
Mairie-Annexe / PM	Chaîne de déplacement							
	Accès depuis la rue	2 rue à traverser (avenue Palissy et avenue de la Plage) et trottoir de l'avenue du Président Wilson à emprunter sur plusieurs mètres. Entrée par le portail : ressaut < 2cm	☹️	😊		Il existe sur le trottoir un grand nombre de bateaux gênant dans le déplacement (cf fiches diag voirie)	Déplacer la place de stationnement de l'avenue Palissy vers l'avenue Wilson Favoriser les déplacements sur le trottoir impair et ajouter les éléments manquants (BEV, potelets) Aménager le passage piéton face au bâtiment Supprimer ou adapter les ressauts	Accessibilité relevant du domaine public. Sera traité hors Ad'Ap dans le cadre de l'accessibilité voirie
	Bâti							
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	☹️			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️			Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
	accès aux bureaux	porte de 0,70m, passage de 0,65m	☹️			Non accessible au public, code du travail		Plus de travaux prévus
sanitaires	pas de sanitaire adapté	☹️	😊			Créer 1 WC PMR	Fait	
EM Polangis	Bâti							
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A compléter
	Circulations principales et entrée cantine		☹️	😊			Tiercer 2 portes du couloir + celle de la cantine	Portes changées en 2023
Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Tapis changés en 2022	

EM P'tit Gibus	Bâti						
	accès au hall	oui, mais ressaut 6cm + porte vers cour	☹️	😊		Chanfreiner le ressaut + Tiercer porte vers cour	Portes changées en 2023
	accès aux classes du rez-de-chaussée	Chaîne de déplacement	☹️	😊	Cheminement accessible aménageable par la cour de récréation + changement portes	Acheter rampes amovibles	Portes changées en 2023
	accès aux classes du 1er étage, classes rose et bleue, classe jaune et rouge et bibliothèque	1er étage : 2 classes oui, 2 classes non, rose et bleue : oui par ascenseur, jaune et rouge : non 5 marches à monter, largeur ?	😊	😊	Demande dérogation à envisager pour les pas d'âne du R+1 + changer portes	Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Portes changées en 2023
	accès au sanitaire du 1er étage	oui, mais pas de bloc PMR	☹️		Les sanitaires adultes du premier étage sont réservés aux personnel	Créer 1 WC PMR	Plus de travaux à prévoir
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		😊	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A compléter
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	😊	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait	
EM La Fontaine	Chaîne de déplacement						
	Stationnement	Pas de place PMR	☹️	😊		Créer 1 place PMR sur le bld de l'Europe côté Espérance	Fait
	accès depuis la rue	non très forte pente >5% mais passerelle existante	😊	😊		Accéder à l'aide de l'ascenseur de la passerelle du boulevard de l'Europe	Fait
	Bâti						
	accès du parvis à la porte d'entrée	non, très forte pente >5%, escalier 3,10 et 4,20m. Parvis <5%	☹️	☹️		Installer 1 élévateur côté droit de l'escalier Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Refus de dérogation, A voir en 2024 nouvelle dérogation ou travaux. Mains courantes faites en 2022
	accès aux sanitaires	non en l'état + porte 0,70m	☹️	😊	Possibilité de réaménager le WC adultes (213,5X184,5cm)	Aménager le WC PMR	Reste à désencombrer l'espace de manœuvre des accessoires ajoutés qui gênent l'accessibilité
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Revoir les dispositifs de commande à l'entrée du bâtiment
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️			Installer des revêtements SMP adaptés	Tapis changé en 2022
	accès à la grande cour	non, porte de 0,70m	☹️	😊	passage possible par la classe n°4	Installer 1 porte de 0,90	Fait
	accès à la petite cour	oui, double porte de 1,40m, ressaut >2cm	😊	😊		Supprimer le ressaut	Fait
accès au préfabriqué dans la cour	non, 3 marches à franchir	☹️	😊	possibilité accès par issue de secours mais rampe >5%	?	Remplacement du préfabriqué en cour d'achèvement. Le nouveau est de plain-pied aux normes d'accessibilité	
EE Voisin	Bâti						
	Accessibilité du RDC	Changement portes extérieures et intérieures, WC PMR	☹️	😊		Mise aux normes complète	Fait en 2023
	Accessibilité des étages	dérogation pour UFR			Elargir portessanitaires R+1 et R+2		Fait en 2023
	Escaliers	Mains courantes pas aux normes et signalétique	☹️	😊	Signalétique escaliers + prolongation mains courantes		Fait en 2022
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A compléter
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Tapis préau changé en 2022
éclairage	hall réfectoire : 82 lux, réfectoire : 204/180 lux, préau : 280 lux, bibli : 290 lux, WC rdc : 230 lux, salle des maîtres : 774 lux, couloir rdc : 190 lux, couloir 1er : 35 lux, classes : 994 lux, escaliers : 87/128/356/460 lux	😊	😊		renforcer éclairage du hall réfectoire, des escaliers et des couloirs	Fait	
EE Palissy	Bâti						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Tapis de sol posés en 2022	

EE Polangis	Chaîne de déplacement							
	accès depuis la rue	non, 4 marches à franchir, 200 cm de largeur, 64 cm de hauteur	☹️	☹️			Créer 1 rampe PMR Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Acheter une rampe amovible et installer un dispositif d'appel pour entrés PMR depuis la petite cour
	Bâti							
	accès aux salles du rez-de-chaussée et au préau	non, marches à franchir, portes de 0,90m existantes, de 35cm et 55 cm de hauteur pour compenser le dénivelé de la cour	☹️	☹️	emprise importante dans la cour		Créer 1 rampe périphérique	Après étude, l'ensembles des classes du RDC sont accessibles depuis le préau par les portes d'interclasses. Seul le bâtiment devra être équipé d'une rampe fixe.
	WC RDC		☹️	😊				Fait en 2023
	Accès à la cou depuis les cages d'escalier	Porte pas aux normes	☹️	😊			tiercer les portes	Fait en 2023
Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait	
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Fait	
EE Parangon	Chaîne de déplacement							
	Stationnement	pas de place PMR dédiée	☹️		Relève de l'accessibilité voirie sur voie départementale à grande circulation. Une demande pourra être faite auprès du département. Ne relève pas de l'Ad'Ap	Créer 1 place PMR + proche	Pas de travaux à prévoir	
	Bâti							
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A compléter
	Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	éclairage	Couloir haut : 12 lux, couloir bas : 115,118 lux, escalier de secours : 22 lux, classes haut : 100,166 lux, WC : 43 lux, réfectoire : 130 lux	😊	😊			Poursuivre les travaux d'éclairage	Fait
	Portes principales	sas avec 2 porte 2 x 70	☹️	😊			A tiercer	Fait en 2022
	accès aux 6 classes du 1er étage	non, escaliers de 21 marches à franchir, 150 cm	☹️	😊	possibilité de créer un élévateur intérieur dans le sas d'entrée ou suivant		Installer 1 élévateur intérieur dans le SAS d'entrée ou suivant Traiter les escaliers existants (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait
	accès à la cour	oui, mais ressaut >2cm par endroits	😊	😊			Créer 1 petite pente	Fait
	accès aux sanitaires de l'étage	non	☹️	😊			Créer 1 WC PMR au 1er étage	Fait
accès au réfectoire	oui, porte de 0,90m, mais ressaut métallique de 2 cm	😊	😊			Supprimer le ressaut métallique	Fait	
accès à la salle polyvalente	oui, porte de 0,90m, mais ressaut métallique de 2 cm	😊	😊			Supprimer le ressaut métallique	Fait	
Crèche Canadiens	Bâti							
	accès au hall	oui, mais porte de 0,83m de plain-pied, fosse à tapis, interphone trop haut	☹️	😊			Installer 1 porte de 0,90 Modifier le SAS Abaisser l'interphone Supprimer la fosse à tapis	Fait
	circulations horizontales	couloirs largeur <1,40m, poignées de porte à 1,20m de hauteur (sécurité enfants)	☹️	😊	Impossible d'élargir le cheminement. Incompatibilité avec la sécurité des enfants		Remplacer les portes	Fait
	accès aux WC adultes	oui, mais pas de sanitaire PMR adapté	☹️	😊	Peu de place dans le WC actuel		Créer 1 WC PMR	Fait
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊			Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊			Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
éclairage	?	☹️	😊			?	Fait	

Crèche Studios	Bâti						
	accès au hall	oui, accès de plain pied, sans ressaut, palier 1,40m existant, porte de 0,86m	☹️	😊		Abaisser l'interphone Supprimer la fosse à tapis	Fait
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	☹️		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
	Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
Crèche Estiennes d'Orvès	Chaîne de déplacement						
	Stationnement	Pas de place PMR dédiée	☹️	☹️	Sur domaine public. Ne concerne pas l'Ad'Ap	Créer 1 place PMR	Sera traité en voirie. Hors Ad'Ap
	Bâti						
	Sous-Sol						
	Rez-de-Chaussée						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	☹️		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
	éclairage	préfa : 1068 lux, entrée : 78, 60 lux, escalier : 0, 20, 40 lux, salle d'activité : 438 lux, bureau crèche fa : 69 lux	😊	😊		Renforcer l'éclairage de l'entrée et de l'escalier	Fait
	accès aux étages	oui, de plain-pied, mais porte de 0,73m	😊	😊		Ensembles services RDC	Pas de travaux à prévoir
	1er étage						
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire	
2ème étage							
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire	
RPA Jaurès	Chaîne de déplacement						
	Stationnement	Pas de place PMR dédiée	☹️	😊	Relève de l'accessibilité du domaine public, voirie	Requalification rue de Paris	Fait
	Accès depuis la rue	Cheminement par le trottoir de la rue Emile Moutier	☹️	😊	Relève de l'accessibilité du domaine public, voirie	Modifier le portail serrure	Relève de l'accessibilité du domaine public, voirie
	Bâti						
	accès au hall	oui, depuis la rue	☹️	😊	Reste interphone à abaisser et fosse tapis à supprimer	Abaisser l'interphone Supprimer la fosse à tapis	Fait
	accès aux étages	2X2 ascenseurs (2 + grands, 2 petits) non accessibles	☹️	😊	Seul la partie commune du RDC est ERP. Le reste du bâtiment relève de l'habitation	?	Pas de travaux à prévoir dans le cadre de l'Ad'Ap
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	éclairage	?	☹️	😊	A vérifier sur place	?	Fait
	accès au réfectoire	oui, de plain-pied, mais doubles-portes de 0,70m à changer (ou déposer)	☹️	😊		Installer des portes tiercées 0,90+0,50	Fait
accès aux WC	oui, de plain-pied, mais pas de sanitaire adapté	☹️	😊	repandre la totalité des WC homme et femme	Créer 1 WC PMR	Fait	

Gymnase Lecuire	Bâti						
	accès au hall d'entrée	double porte vitrée 2X0,70m, fosse tapis	☹️	😊		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50 Supprimer la fosse à tapis	Fait
	hall d'entrée , accueil	oui, de plain pied	☹️	😊		Remplacer la banque d'accueil	A faire en 2022
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	éclairage	halle sports : 2180 lux, accueil : 256 lux, WC vestiaires : 220/71 lux, dojo : 130 lux, vestiaires dojo : 56 lux	☹️	😊		renforcer l'éclairage des vestiaires	Fait
	accès au dojo	oui, mais double porte de 2X0,70m	☹️	😊		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
	accès aux douches du dojo	non, seuil de 10 cm	☹️	😊	possibilité d'utiliser le vestiaire de la salle polyvalente à proximité et déjà équipé	Supprimer le seuil Agrandir la largeur de passage	Fait
accès aux issues de secours	oui, mais doubles-portes de 2X0,70m	☹️	😊		installer 2 portes tiercées 0,90+0,50	Fait	
cheminement vers l'extérieur	difficile, allée en gravillons	☹️	😊		Reprendre l'enrobé de l'allée	Fait	
Club Fanac	Bâti						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
	éclairage	?	☹️	😊		?	Fait
	accès au RDC haut	non, escalier de 0,90m, mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️	ERP de 5ème catégorie ne recevant pas + de 100 personnes en étage : pas d'obligation d'installer un ascenseur	Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	A faire
	accès au 1er étage	non, escalier de 0,90m, Mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️		Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	A faire
accès au 2ème étage	non, escalier de 0,90m, Mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️	Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)		A faire	
Ecole de Musique Berlioz	Bâti						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)		☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds		☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	éclairage		☹️	😊		?	Fait
	accès au 1er étage	non, escalier de 0,80m, mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️	ERP de 5ème catégorie ne recevant pas + de 100 personnes en étage : pas d'obligation d'installer un ascenseur	Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	A faire
	accès au secrétariat et au bureau du directeur au 1er étage	portes secrétariat et bureau direction à 0,77m	☹️	☹️		?	A faire
	accès au 2ème étage	non, escalier de 0,80m, mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️		Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	A faire
accès à toutes les salles du 2ème étage	oui, mais portes de 0,78m	☹️	☹️	?		A faire	

Portofino	Bâti						
	Accès au hall	porte de 0,73m de passage	☹️	😊		Remplacer la porte d'entrée	Fait
	accès au palier de la porte d'entrée	oui, mais ressaut métallique de 4 cm	☹️	😊		Créer 1 chanfrein	Fait
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	accès grande salle du RDC	non, double porte de 2X0,73m	☹️	😊		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	Fait
	accès aux sanitaires	non, en l'état + porte à 0,83m	☹️	😊		Créer 1 WC PMR	Fait
accès à la salle du 1er étage	non, escalier métallique de 0,70m, mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	😊	ERP de 5ème catégorie ne recevant pas + de 100 personnes en étage : pas d'obligation d'installer un ascenseur	Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait	
Joinville Eau Vive	Chaîne de déplacement						
	Accès depuis les chemins de l'île	oui, faible pente	😊		Relève de la voirie.		Doit être traité hors Ad'Ap
	Bâti pavillon						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	éclairage		☹️	😊		Renforcer l'éclairage de la salle de réunion	Fait
	accès aux sanitaires	non, en l'état + porte à 0,70m	☹️	😊		Créer 1 WC PMR	Fait
	Bâti hangar						
	accès au rez-de-chaussée	oui, de plain pied	😊	😊		Couler 1 chape béton	A faire
	accès aux vestiaires et douches	non, en l'état	☹️	☹️		Installer 1 porte de 0,90 Modifier les équipements sanitaires	A faire
	accès à l'étage	impossible en l'état pour les personnes à mobilité réduite, largeur escalier ? mains courantes ? Hauteur marches ? Giron ?	☹️	☹️	ERP de 5ème catégorie ne recevant pas + de 50 personnes en étage : pas d'obligation d'installer un ascenseur	Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	A faire
Le Chalet	Chaîne de déplacement						
	Stationnement	Pas de place de stationnement dédiée	☹️		Relève de l'accessibilité voirie	Créer 1 place PMR sur bld de l'Europe, côté chalet	Pas de travaux à prévoir dans le cadre de l'Ad'Ap
	Accès depuis la rue	L'accès nécessite d'emprunter un escalier (1,76m à franchir) et une rampe poussettes à 20%. La rampe portillon chalet à 17%	☹️	😊		Créer 1 élévateur PMR depuis le bld de l'Europe dans l'espace vert Traiter l'escalier existant (contremarches, BEV, mains courantes)	Fait Une rampe PMR a été créée
	Bâti						
	Accès à l'accueil	1 ressaut d'environ 2 cm, porte double-vantail (largeur totale 1,40m), largeur de passage 0,70m	☹️	☹️		Supprimer le ressaut Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	A faire
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	☹️		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
	éclairage	salle informatique : 70 lux, bureau : 25 lux, réserve : 350 lux, salle miroirs : 160, 317 lux, salle 2 : 51,128 lux, couloir : 13 lux	☹️	😊		Renforcer l'éclairage dans toute la structure	Fait
	accès aux salles d'activités	portes double vantail (largeur totale 1,40m), largeur de passage 0,70m	☹️	☹️		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	A faire
	accès au bureau	porte de 0,60m de large	☹️	☹️	L'aménagement d'un bureau et de sanitaires adaptés nécessitent une réflexion globale sur l'organisation intérieure du chalet.	Installer 1 porte de 0,90	A faire
accès aux sanitaires	pas de sanitaires adaptés. Porte de 0,60m de large	☹️	☹️		Créer 1 WC PMR Installer 1 porte de 0,90	A faire	

Espaces Jeunes	Bâti						
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	😊	Travaux de réaménagement globaux du bâtiment	Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	Fait
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	😊		Installer des revêtements SMP adaptés	Fait
	éclairage	couloir : 120 lux, WC : 65,39 lux, salle principale : 626 lux, bureaux : 310, 212, 285 lux	☹️	😊		Renforcer l'éclairage des WC et du couloir WC.	Fait
	accueil	banque d'accueil de 1,15m de haut	☹️	😊		Modifier la banque d'accueil	Fait
accès aux sanitaires	porte de 0,70m de large. Pas de sanitaires adaptés	☹️	😊	Transformer les sanitaires existants.		Fait	
Point Rencontre Egalité	Bâti						
	accès au sas d'accueil	porte à double vantail de largeur totale 1,40m avec 0,70m de passage.	☹️	☹️		Installer 1 porte tiercée 0,90+0,50	A faire
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	☹️		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
	Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés	A faire
accès aux sanitaires	1ère porte d'accès aux urinoirs de 0,90m de large. Porte d'accès à la cabine de 0,70m. Sanitaire non adapté.	☹️	☹️	Regrouper les deux sanitaires pour n'en faire qu'un	Créer 1 WC PMR	A faire	
Eglise Borromée	Chaîne de déplacement						
	Stationnement	Pas de place matérialisée rue de Paris	☹️	😊	Pente forte depuis la cour	Créer 1 place dans la rue	Fait
	Bâti						
	Nef	pas de places réservées aux PMR	☹️	😊		Créer des places réservées	A faire
	Multisensorialité de l'Information et de la signalisation (visuelle, sonore, tactile)	?	☹️	☹️		Signaler/sonoriser l'accueil Repérer parois, portes vitrées, cheminements Contraster le mobilier Travailler la signalétique générale	A faire
Revêtement de sols, murs et plafonds	?	☹️	☹️		Installer des revêtements SMP adaptés		
éclairage	?	☹️	😊		Renforcer l'éclairage dans toute l'église	Fait	